

女川原子力発電所2号機の状況について（日報）

	内 容
実績 10月25日（金） ～ 10月30日（水） 9：00	【主要工程】 ➤ 系統構成確認（10月22日～）：10月28日終了 ➤ 原子炉起動準備：10月26日～29日 ➤ 原子炉起動：10月29日（19時00分） ・原子炉臨界：10月30日（0時12分） ➤ 原子炉昇温・昇圧 ^{※1} ：10月30日～
予定 10月30日（水） 9：00 ～ 10月31日（木）	【主要工程】 ➤ 原子炉昇温・昇圧 ^{※1} ➤ 原子炉格納容器内点検 【主要検査】 ➤ 使用前事業者検査 ・原子炉隔離時冷却系（二号検査 ^{※2} ）

※1 原子炉臨界後、さらに制御棒を引き抜き、原子炉の水の温度および圧力を上昇させる操作

※2 機能および性能を確認する検査

（添付資料）女川原子力発電所2号機の再稼働工程

（参考）


主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

・[女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)

女川原子力発電所 2号機の再稼働工程

▼10/30(9:00)現在

…進捗実績



▼10/30(9:00)現在

