

青森県原子力安全対策検証委員会報告を受けた県の確認・要請に対する対応等（2020年3月末現在）の概要

当社は、2011年11月21日、青森県より、青森県原子力安全対策検証委員会（以下、「検証委員会」）報告書の8項目の提言に対する対応、および緊急安全対策等の中長期対策の進捗状況を報告するよう要請を受けた。本要請に基づき、当社は、東通原子力発電所における安全対策等の取り組みの進捗状況、および今後の対応について半年に1回取りまとめ青森県へ報告している。

今回は、2019年10月1日以降、2020年3月末までの取り組み状況について、以下のとおり取りまとめ、報告した。

《検証委員会報告書の提言に対する対応について》

1. 訓練の充実・強化

① 当該期間の取り組み状況

- リスク管理能力、危機管理能力および緊急時の対応能力を高める観点から、2019年11月22日および2020年2月4日に、自然災害（地震）や設備故障を起因として、原子炉への注水機能や除熱機能が喪失し、原子力災害対策特別措置法第10条事象および同法第15条事象に至る事象を想定した訓練を実施した。
- 訓練では、緊急時の対応能力向上の観点から、事象の初期段階や重大な局面において、発電所対策本部内の判断を迅速かつ適切に行うための対応方針を策定したほか、本店と発電所間の情報共有の迅速性を高めるための運用方法を検証した。
- 訓練は、新規制基準に適合した設備・手順等が整備されていることを前提に実施した。
- また、2020年3月24日には、自然災害（地震）を起因とし、使用済燃料プールの冷却機能が喪失し、原子力災害対策特別措置法第10条事象に至る原子力災害を想定した訓練を実施した。
- 訓練は、新規制基準に適合していない現状設備を前提に実施した。

② 今後の対応

- 引き続き、リスク管理能力、危機管理能力および緊急時の対応能力を高める観点から、継続して訓練を実施していく。

2. 中長期対策の着実な実施

① 当該期間の取り組み状況

- 緊急安全対策等に係る中長期対策の進捗状況は以下のとおり。また、配備済みの資機材に関する訓練を計画的に実施し、対応能力を継続的に高めている。

主な中長期対策	進捗状況
電源の確保対策	
① 大容量電源装置の設置 （2011年度上期中）	・当初計画より前倒して設置済み。（2011年8月24日） なお、大容量電源装置のバックアップとして、電源車（4台）を配備している。
② 上北変電所を経由せずに原子力施設に供給可能な送電線の新設 （2014年6月）	・青森変電所と六ヶ所変電所を直接結ぶ送電線の新設工事および区間変更工事を完了済み。（2014年6月30日）
③ 送電鉄塔の信頼性向上 （2011年度中）	・支持がいしへの免震金具取り付け済み。（2011年11月24日） ・送電鉄塔基礎の安定性について、現地調査および評価により問題ないことを確認し、旧原子力安全・保安院へ報告済み。（2012年2月17日）
冷却機能の確保対策	
④ 海水ポンプモータの洗浄・乾燥装置の配備 （2011年度上期中）	・当初計画より前倒して配備済み。（2011年8月24日）
⑤ 予備海水ポンプモータの配備 （2012年度上期中）	・当初計画より前倒して配備済み。（2012年3月30日）

主な中長期対策	進捗状況
⑥ 代替海水ポンプの配備 （2012年6月）	・代替海水ポンプを配備済み。（2012年6月29日）
地震・津波への対策	
⑦ 防潮堤・防潮壁の設置 （2013年度中）	・防潮堤の設置工事を実施済み。（2013年5月29日） ・防潮壁の設置工事（取水路、放水路の各開口部）を実施済み。（2012年10月31日）
⑧ 建屋扉の水密性向上 （2021年度中）	・建屋防水性のさらなる向上を図るため、建屋貫通部や扉の強化工事を実施済み。（2012年3月30日） ・タービン建屋内海水系配管からの溢水等を考慮した範囲の建屋貫通部について、強化工事を実施済み。（2013年2月28日） ・建屋入退域ゲート手前の扉について、水密化を実施済み。（2012年3月29日） ・建屋水密扉の詳細設計および設置工事を実施中。（設置工事：2012年10月15日着工。現在、新規制基準を踏まえた設計実施中）
閉込機能の確保対策	
⑨ 水素バント装置の設置 （2012年度中）	・原子炉建屋バント装置を設置済み。（2012年6月29日） ・原子炉建屋への水素検知器を設置済み。（2012年7月31日）

- 安全性向上対策については、上記のほかにも、深層防護の考え方に基づき、多重化・多様化等を図ることで厚みを加えていくこととしており、自主的かつ継続的に様々な対策に取り組むとともに、審査の過程で得られた知見・評価を適宜反映しながら、2021年度の工事完了を目指して進めている。
主な取り組みは以下のとおり。
- ・原子炉格納容器圧力逃がし装置（フィルタバント系）について、2013年5月29日に設置工事を開始している。
- ・緊急時対策建屋について、2013年6月10日に設置工事を開始している。
- ・淡水貯水槽について、2013年6月24日に設置工事を開始している。

② 今後の対応

- 今後も、新規制基準適合性審査（以下、「適合性審査」という。）の動向等を踏まえ、設計の見直しや必要な反映事項がないか等の検討を行いながら、着実に工事を進めていく。
- 安全性向上対策については、引き続き、適合性審査を通じて、原子力規制委員会の確認を受けていく。

3. 地震・津波への対応強化

① 当該期間の取り組み状況

- 地震・津波に関しては、原子炉建屋等の耐震重要施設^{*1}の直下にある断層（f-1断層、f-2断層、m-a断層^{*2}）は、「将来活動する可能性のある断層等^{*3}」に該当しないと当社の評価について、原子力規制委員会から「概ね妥当な検討がなされている」との評価をいただいている。

- 一方、敷地～敷地近傍^{※4}の耐震重要施設等の直下以外の断層について、一切山東方断層（F-1断層）を代表断層として評価することへの妥当性や、地下深部の地質構造に対する解釈等について、原子力規制委員会より、根拠となるデータの提出を求められたことから、反射法地震探査^{※5}やボーリング調査による補足の地質調査を2019年3月から10月まで実施し、2020年3月に開催された審査会合において、調査結果を踏まえ、一切山東方断層（F-1断層）が地下深部まで連続していないことをあらためて説明した。引き続き、資料の充実化を図り、次回の審査会合に適切に対応していく。
- また、敷地周辺（敷地を中心とする半径100km程度の範囲）の断層評価に関する審査会合については2019年11月に、地震動評価のうち地下構造の評価に関する審査会合については12月に開催されたが、いずれも審議は継続中。

※1：原子炉建屋等、安全性の高い耐震性が求められる施設。

※2：m-a断層は、現在、耐震重要施設等の直下ではなく、「震源として考慮する活断層」に該当するか否かについて審議中。

※3：後期更新世以降（約12～13万年前以降）の活動が否定できない断層であり、震源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位および変形が及び地すべり面が含まれる。

※4：敷地を中心とする半径5km程度の範囲。

※5：地震を再現することができる振動装置を搭載した自動車等を用い、地表の近くで人工的に振動を発生させ、下方に進行した振動が地層境界面で反射し、再び地表へ戻ってきたところを受振器で捉えることにより、地下構造を解明する手法。

② 今後の対応

- 断層評価および地震動評価に係る審査と並行して、基準津波についても、引き続き説明していく。

4. 県内事業者間による連携強化

① 当該期間の取り組み状況

- 「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」（2011年12月9日締結）に基づき、青森県内における原子力災害への対応能力向上のため、以下の取り組みを実施した。
 - ・ 原子力安全推進協議会および原子力安全推進作業会へ参加し、原子力事業者防災業務計画の見直しや新規制基準等の対応状況に関する情報共有を実施。（原子力安全推進協議会：2019年10月24日、原子力安全推進作業会：2019年12月11日、2020年2月25日）
 - ・ リサイクル燃料貯蔵株式会社において実施した核セキュリティに係る講演会や、電源開発株式会社において実施した安全文化に係る講演会への参加を通じ、平常時における安全管理等に係る協力活動を行った。（核セキュリティに係る講演会：2019年11月21日、安全文化講演会：2020年1月15日）
 - ・ 日本原燃株式会社が実施した防災訓練にあわせて、「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」に基づく通報連絡訓練を実施。（2019年10月29日、2019年11月26日、2020年3月6日）
 - ・ 各社が日常的に行っている防災訓練（個別（要素）訓練等）について、相互見学を実施。

② 今後の対応

- 引き続き、「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」等に基づく活動を通じ、さらなる安全性や技術力の向上、ならびに原子力災害への対応能力向上に向けた協力体制を構築していく。

5. より優れた安全技術の積極的導入

① 当該期間の取り組み状況

- 汚染水処理技術等について、電力会社やメーカー等で構成される「技術研究組合 国際廃炉研究開発機構」に参画し、技術研究開発を行っている。

② 今後の対応

- 津波による冠水等を考慮したポンプや水素処理に関する安全技術について、最新動向の把握に努めるとともに、技術的な検討や、発電所のシステム全体としての最適化等を検討した上で、新たな技術の導入に向けて検討していく。
- 東通原子力発電所の重要な安全機能に厚みを加えていくための対策について、引き続き検討していく。

6. 緊急時の環境モニタリング等の充実・強化

① 当該期間の取り組み状況

- 事故収束活動等の原子力災害対策の充実に向けた当社の取り組み状況を取りまとめ、当社ホームページに掲載しております。（2019年10月30日）
- 東通原子力発電所に係る原子力事業者防災業務計画について、原子力災害対策特別措置法に基づく定期的な見直しを実施。具体的には、2020年4月の送配電部門の分社化に伴う本店対策要員の非常招集に係る連絡経路の見直しや、東通原子力発電所で原子力災害が発生した場合における同発電所を支援する拠点の見直しを実施。（2020年3月19日）

② 今後の対応

- 引き続き、原子力災害への対応能力向上に向けて、緊急時の環境モニタリングや国・自治体等への通報システムの維持、ならびに東通原子力発電所の防災体制の充実に取り組んでいく。

7. 確率論的安全評価（PSA）で得られる事故シナリオによる緊急安全対策等の有効性の確認

① 当該期間の取り組み状況

- 「東通原子力発電所1号機の安全性に関する総合評価（ストレステスト）」の一次評価において確認した緊急安全対策等の有効性について、訓練を通じて確認している。
- 確率論的リスク評価（PRA）により抽出された事故シナリオに対するシビアアクシデント対策等の有効性について評価を行っており、これらについては、適合性審査を通じて、原子力規制委員会の確認を受けている。

② 今後の対応

- シビアアクシデント対策等の有効性について、引き続き、適合性審査を通じて、原子力規制委員会の確認を受けるとともに、新規制基準に対応した運用・手順等の有効性について、訓練を通じて継続的に確認していく。

8. リスクコミュニケーション活動等の展開

① 当該期間の取り組み状況

- 地元住民への全戸訪問対話活動（2019年12月5日～20日）や広報紙の発行（2019年度下期5回）、当社ホームページにおける公表等の広報活動を継続して実施した。
- 発電所の取り組みについて理解浸透・促進を図る観点から、当社ホームページ上で安全対策・適合性審査の状況や発電所内の設備を、動画やイラスト等で閲覧できるようにしているほか、ステークホルダーの皆さまに発電所内を視察いただいている。（報告対象期間中：69回 991名参加）

② 今後の対応

- 地域との協調を図りつつ、原子力に関する理解促進を図るための勉強会を今後も継続するとともに、新たな取り組みを検討していく。
- 新規制基準に沿って実施する各種重大事故シナリオへの対応方法および確率論的リスク評価（PRA）結果等を題材に、発電所の事故のリスクやその影響を整理した上で、従来の広報媒体を活用しながら、リスクコミュニケーション活動を展開していく。
- 引き続き、災害時における県民の皆さまへの情報開示・情報共有の仕組みについて、関係個所と連携しながら検討し、住民の皆さまへの理解活動に努めていく。

以上