

2024年9月6日
東北電力株式会社

女川原子力発電所2号機の状況について（週報）

	内 容
実績 9月3日（火） ～ 9月5日（木）	【主要工程】 ➤ 燃料装荷開始 : 9月3日15時00分 (装荷済み燃料: 115体 [*] /560体) ※9月5日（木）24:00時点 【主要検査】 ➤ 定期事業者検査 ・ 9月4日～9月5日: 安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)
予定 9月6日（金） ～ 9月12日（木）	【主要工程】 ➤ 燃料装荷 ➤ 炉心確認 【主要検査】 ➤ 定期事業者検査 ・ 燃料集合体炉内配置検査 ・ 原子炉停止余裕検査 ・ 安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)

(添付資料) 女川原子力発電所2号機の再稼働工程

(参考)

主要工程の詳細、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

- ・ 主要工程 : https://www.tohoku-epco.co.jp/information/icsFiles/afeldfile/2024/09/05/1242141_13.pdf
- ・ 用語解説 : https://www.tohoku-epco.co.jp/information/icsFiles/afeldfile/2024/09/06/b_1242141_1.pdf

女川原子力発電所2号機の再稼働工程

▼9/5 現在

…進捗実績

