

女川原子力発電所2号機の状況について（日報）

	内 容
実績 11月2日（土） 9：00 ～ 11月3日（日） 9：00	【主要工程】 ▶ 発電機試験併入 : 11月3日
予定 11月3日（日） 9：00 ～ 11月4日（月）	【主要工程】 発電機試験併入中に、原子炉内の中性子を計測する検出器の校正用機器を原子炉内に入れる作業を行っていたところ、途中で動かなくなる事象が発生しました。（別紙参照） 現在、原因を調査中であり、本日予定していた再稼働(発電再開)は延期します。 また、以降の工程については、決まり次第お知らせします。 【主要検査】 ▶ 定期事業者検査 ・ 蒸気タービン性能検査(機械設備：保安装置検査)


(別紙) 事象概要図 (イメージ)

(添付資料) 女川原子力発電所2号機の再稼働工程

(参考)

主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

- ・ [女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)



移動式炉心内計装系 概略図

【事象概要】


- 発電機試験併入中に、原子炉内の中性子を計測する検出器の校正用機器を原子炉内に入れる作業を行っていたところ、途中で動かなくなる事象が発生しました。
- 現在、原因を調査中です。
- なお、校正用機器については、手動にて引き抜き、原子炉格納容器外の遮へい容器内に回収済みであり、格納容器隔離弁についても現在、全閉となっております。

事象概要図 (イメージ)

女川原子力発電所 2号機の再稼働工程

▼11/3(9:00)現在

…進捗実績



▼11/3(9:00)現在

