

女川原子力発電所2号機の状況について（週報）

	内 容
実績 ^{※1} 11月21日（木） 9：00 ～ 11月22日（金） 9：00	【主要工程】 ➤ 定格熱出力一定運転中
予定 ^{※1} 11月22日（金） 9：00 ～ 11月28日（木）	【主要工程】 ➤ 発電機解列（11月24日予定） ➤ 原子炉停止 ^{※2} （11月24日予定） ➤ 中間停止 ^{※3} 【主要検査】 ➤ 使用前事業者検査 ・ 高圧代替注水系（二号検査 ^{※4} ） ・ 原子炉隔離時冷却系（二号検査 ^{※4} ）

※1 定格熱出力に到達したため、本日より「週報」でお知らせする。

※2 全ての制御棒を全挿入位置まで挿入し、原子炉モードスイッチを「起動」から「燃料取替」位置にすること。

※3 定格熱出力到達後において、一度原子炉を停止（10日程度）し、設備や機器の安全確認などを行う。具体例として、以下の作業等を実施予定。
・ 長期停止から久しぶりに蒸気を通気したことから、復水器内の点検・清掃を実施
・ 入熱後の状況確認（新設設備の配管やサポートの伸びによる干渉有無、材料の膨張・収縮等に伴う弁パッキン等への影響など）

※4 機能および性能を確認する検査。

（添付資料）女川原子力発電所2号機の再稼働工程

（参考）

主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

・ [女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)

女川原子力発電所 2号機の再稼働工程

▼11/22(9:00)現在

…進捗実績

