

女川原子力発電所2号機の状況について（日報）

	内 容
実績 ^{※1} 11月29日（金） ～ 12月5日（木） 10:00	【主要工程】 ▶ 中間停止（11月24日～）：12月5日終了 ▶ 原子炉起動 ^{※2} ：12月5日（6:00） • 原子炉臨界：12月5日（9:19） ▶ 原子炉昇温・昇圧 ^{※3} ：12月5日～
予定 ^{※1} 12月5日（木） 10:00 ～ 12月6日（金）	【主要工程】 ▶ 原子炉昇温・昇圧 ^{※3} ▶ 原子炉格納容器内点検 ▶ タービン起動

※1 本日6時00分に原子炉を起動したため、本日から定格熱出力到達まで、女川原子力発電所2号機の状況は「日報」でお知らせする。

※2 原子炉起動は12月4日を予定していたが、原子炉起動前の海水系統内への塵芥の影響確認に時間を要したことから、延期となったもの。

（2024年12月4日お知らせ済み）

※3 原子炉臨界後、さらに制御棒を引き抜き、原子炉の水の温度および圧力を上昇させる操作。

（添付資料）女川原子力発電所2号機の再稼働工程

（参考）


主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

・[女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)


女川原子力発電所 2号機の再稼働工程

…進捗実績

▼12/5(10:00)現在



12/5(10:00)現在▼



【参考】起動曲線