

2024年12月20日
東北電力株式会社

女川原子力発電所2号機の状況について（週報）

	内 容
実績 12月13日（金） ～ 12月19日（木）	【主要工程】 ➤ 定格熱出力一定運転中 【主要検査】 ➤ 定期事業者検査 ・ 気体廃棄物処理系機能検査 : 12月13日
予定 12月20日（金） ～ 12月26日（木）	【主要工程】 ➤ 定格熱出力一定運転 ➤ 総合負荷性能検査 ➤ 営業運転開始（12月26日予定） 【主要検査】 ➤ 使用前事業者検査 ・ 総合負荷性能検査

（添付資料）女川原子力発電所2号機の再稼働工程

（参考）

主要工程および主要検査の概要、用語解説については、当社ホームページに掲載しております。

・ [女川原子力発電所2号機における再稼働スケジュール等に関する情報「再稼働工程および主要検査の概要・用語解説」](#)

女川原子力発電所2号機の再稼働工程

…進捗実績

▼12/19 現在

