

女川原子力発電所 地震後の点検状況

1. 各建屋内の安全上問題となる被害

	1号機	2号機	3号機
原子炉建屋内	なし	なし	なし
格納容器内	なし	なし	なし
タービン建屋内	なし	なし	なし

2. その他の被害

	1号機	2号機	3号機
	<ul style="list-style-type: none"> ・主変圧器、起動用変圧器 避圧弁動作 ・サイトバンク建屋プールに水銀灯落下 (回収済み) 	<ul style="list-style-type: none"> ・主変圧器、起動用変圧器、補助ボイラー変圧器(A)(B)の避圧弁動作 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋内見学者用ギャラリー室のガラスにひび ・主変圧器 避圧弁動作
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・環境放射能測定センターから希硫酸(5%濃度)が雨水升に漏えいしたが、雨水升およびタンクより回収済み。なお、苛性ソーダの一部滴下が認められたため、タンクより回収済み。 ・構内道路アスファルト舗装部の亀裂・段差・波うちを確認した。 ・1号機排気筒航空障害灯の一部不点灯およびレンズカバー破損。 ・その他、建屋エレベータの停止(復旧済み)等を確認した。 		